

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ**  
**Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»**

Город Тула

20 апреля 2023 года

**Время проведения заседания:**

Начало: 11 часов 00 минут.

Окончание: 11 часов 25 минут.

**Место проведения заседания:** город Тула, улица Михеева, 17, офис 601.

**Дисциплинарная комиссия состоит из 5 человек.**

**Присутствовали:** председатель Дисциплинарной комиссии – Черников С.Н., секретарь Дисциплинарной комиссии Одинарцева Т.Г., члены Дисциплинарной комиссии – Терешин Н.В., Федоров Н.П., Шукалов В.И.

Кворум имеется. Комиссия правомочна решать все вопросы собственной компетенции.

Организация-член Ассоциации, в отношении которой рассматривается дело о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, своевременно уведомлена о времени и месте проведения заседания.

Согласно п. 4.9. Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел в отношении членов Ассоциации, при неявке на заседание Дисциплинарной комиссии членов Ассоциации Дисциплинарная комиссия вправе рассмотреть дело в их отсутствие.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Рассмотрение материалов Контрольной комиссии Ассоциации в отношении Федерального казенного предприятия «Алексинский химический комбинат», ИНН 7111003056.

**Рассмотрение вопросов повестки дня:**

**По первому вопросу:** «Рассмотрение материалов Контрольной комиссии Ассоциации в отношении Федерального казенного предприятия «Алексинский химический комбинат», ИНН 7111003056»

**Слушали:** председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации Черникова С.Н., который напомнил присутствующим, что в отношении Федерального казенного предприятия «Алексинский химический комбинат» (ФКП АХК) проводится дисциплинарное производство на основании поступивших в Ассоциацию уведомлений заместителя руководителя Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о выявленных нарушениях требований, установленных правовыми актами, в ходе выездных проверок на объекте капитального строительства «Реконструкция производства нитратов целлюлозы на основе внедрения современных универсальных компактных технологических комплексов из унифицированного целлюлозного сырья (в целях внедрения технологии 2.1.6.57) ФКП «Тамбовский пороховой завод», г. Котовск Тамбовской области.

Решением Дисциплинарной комиссии от 17.01.2023 г., протокол № 2 в отношении Федерального казенного предприятия «Алексинский химический комбинат», ИНН 7111003056 применена мера дисциплинарного воздействия в виде «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» с обязательным устранением выявленных нарушений в срок до 17 апреля 2023 года.

13 апреля 2023 года в адрес Ассоциации поступило письмо директора по капитальному строительству ФКП АХК с просьбой перенести сроки устранения нарушений до 01.07.2023 года.

Контрольной комиссией Ассоциации проведена внеплановая проверка ФКП АХК, результаты которой отражены в акте № 9-вн от 17.04.2022 г. Во время внеплановой проверки выявлено, что нарушения, указанные в Предупреждении Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» № 1/23 от 17.01.2023 года, не устранены в полном объеме, а именно:

1. В результате визуального осмотра здания №1 выявлено несоответствие выполненных работ требованиям проектной документации, прошедшей экспертизу и утвержденной надлежащим

образом. Установлено недопустимое отклонение толщин защитного слоя бетона монолитных ж/б стен от требования проектной документации в осях 6-12/А отм. +1.000 ,+14,800 13/А. Согласно требований проектной документации толщина защитного слоя бетона должна составлять от 30 до 38 мм, фактически толщина защитного слоя бетона составила 2-10 мм.

2. В нарушение требований проектной документации, техники безопасности охраны труда не обеспечено освещение в темное время суток строительной площадки. Не установлены по периметру строительной площадки прожектора ПЗС-45. Отсутствуют сигнальными лампочками защитные ограждения в местах прохода людей, в пределах опасных зон производства и т.д.

3. В результате визуального осмотра здания №1А выявлено несоответствие выполненных работ требованиям проектной документации, прошедшей экспертизу и утвержденной надлежащим образом. НЕ выполнены работы по отделке (затирка и окраска ЛКМ) поверхностей монолитных ж/б колонн К1-К4.1 (в осях 5-10 А1, 5-10 Е1) до начала выполнения работ по устройству обрамления (т.е. выполнена обойма).

4. В нарушение требований проектной документации в представленном проекте производства работ отсутствуют: календарный план (график) производства работ на объекте, график поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования, график движения трудовых ресурсов по объекту и график движения основных строительных машин по объекту на 2021-2023 гг.

5. В результате визуального осмотра установлено, что СМР на зданиях и сооружениях: поз.1,1А.2,4,9 не выполняются. Вышеуказанные здания и сооружения подлежат проверке согласно утвержденной программы проверок от 29.10.2020 г. №Т5/2-14-166, определяемых в соответствии с проектом организации строительства. Лицо, осуществляющее строительство, не предоставило (не позднее, чем за 7 рабочих дней до проведения проверки) территориальный орган Ростехнадзора извещение об изменении сроков завершения работ, подлежащих проверке, указанных в программе проведения проверок.

6. В общем журнале работ №211-1/Т8/2-2014 (здание поз. 9,9А) в разделе 5 «Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство...» с 07.12.2020 г. отсутствуют данные о выявленных строительным контролем недостатках при выполнении работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства, сведения об устранении указанных недостатков, а также о применяемых строительным контролем схемах контроля выполнения работ при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства.

7. В общем журнале работ № 211-1/Т8/2-2014 том 13 (здание поз.1) в разделе 5 «Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство...» с 02.11.2021 г. отсутствуют данные о выявленных строительным контролем недостатках при выполнении работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства, сведения об устранении указанных недостатков, а также о применяемых строительным контролем схемах контроля выполнения работ при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства. При этом работы выполнялись до 01.06.2022 г.

8. В общем журнале работ №211-1/Т8/2-2014 том 14 (здание поз.2) в разделе 5 «Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство...» с 14.10.2021 г. отсутствуют данные о выявленных строительным контролем недостатках при выполнении работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства, сведения об устранении указанных недостатков, а также о применяемых строительным контролем схемах контроля выполнения работ при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства..При этом работы выполнялись до 15,04.2022 г.

9. В общем журнале работ №211-1/Т8/2-2014 том 3А (здание поз.1А) в разделе 5 «Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство...» с 13.03.2019 г. отсутствуют данные о выявленных строительным контролем недостатках при выполнении работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства, сведения об устранении указанных недостатков, а также о применяемых строительным контролем схемах контроля выполнения работ при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства. При этом работы выполнялись до 23.05.2022 г.

11. Отсутствуют акты освидетельствования скрытых работ на выполнение работ в здании поз. 1А по монтажу опалубки, установке каркасов, бетонирования монолитных ж/б конструкций в период

05.12.2021 г. -31.05.2022 г.. О выполнении вышеуказанных работ свидетельствует запись в р.3 журнала работ №211-9/Т%/2-2021 в период 05.12.2021 г.-31.05.2022 г.

12. Бетонирование конструкций выполнено до получения результатов оценки качества арматурных работ, по монтажу опалубки, установки каркасов, в здании позиции 1А в период 05.12.2021 г. -31.05.2022 г. О выполнении вышеуказанных работ свидетельствует запись в р.3 журнала работ №211-9/Т%/2-2021 в период 05.12.2021 г.-31.05.2022 г.

13. Значение фактического класса прочности бетона каждой конструкции не указаны в журнале бетонных работ №211-2/Т8/2 т.3.

14. Мероприятия по уходу за бетоном (порядок, сроки и контроль, порядок и сроки распалубки конструкций выполняются в нарушение установленных требований в разрабатываемых для здания поз.1А технологических регламент и ППР при бетонировании монолитных ж/б конструкций в период 05.12.2021 г.-31.05.2022 г.

15. В результате визуального осмотра объекта установлено не соответствие выполненных работ требованиям проектной документации и технических регламентов. Поверхность монолитных ж/б конструкций балок и плиты перекрытия ПМ4 в осях К-Д/11-14 отм.+10.900 здания поз 1А имеют недопустимые дефекты: трещины, сколы, неровности поверхностей, что подтверждено актом от 19.05.2022 г., записями в общем журнале работ р.4 №211-9/Т5/2-2021.

**Выступили:** Терешин Н.В., Федоров Н.П. - члены Дисциплинарной комиссии, Черников С.Н. – председатель Дисциплинарной комиссии.

**Дисциплинарная комиссия решила:**

1. Признать просьбу Федерального казенного предприятия «Алексинский химический комбинат», ИНН 7111003056 о продлении срока исполнения «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» с обязательным устранением выявленных нарушений обоснованной и продлить срок исполнения Предупреждения до **1 июля 2023 года**.

2. О принятом решении уведомить Контрольную комиссию и члена Ассоциации, направив решение в виде выписки из протокола в адрес Федерального казенного предприятия «Алексинский химический комбинат».

**Голосовали «за» - единогласно.**

**Председатель Дисциплинарной комиссии**



**С.Н. Черников**

**Секретарь Дисциплинарной комиссии**

**Т.Г. Одинарцева**