

ПРОТОКОЛ № 12**ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ**

Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация
«Объединение строителей Тульской области»

Город Тула

5 октября 2012 года

Время проведения заседания:

Начало: 14 часов 00 минут

Окончание: 15 часов 30 минут

Место проведение заседания: город Тула, улица Михеева, 17 офис 601

Дисциплинарная комиссия состоит из 5 человек.

В работе дисциплинарной комиссии принимают участие: Колмыков О.А. – председатель Дисциплинарной комиссии, члены Дисциплинарной комиссии - Бессонов В.И., Гомжина Е.В., Леонов В.А., Медведев М.Ф.

Протокол заседания ведет секретарь Дисциплинарной комиссии – Гомжина Е.В.

Кворум для принятия решений Дисциплинарной комиссией имеется.

На заседании Дисциплинарной комиссии без права голосования присутствуют:

- **Мотылев В.В.** – член контрольной комиссии, первый заместитель исполнительного директора НП СРО «Объединение строителей Тульской области»;
- **Огер А.Д.** – генеральный директор ООО «СпецПромСтрой».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение обращения главы администрации муниципального образования Богородицкий район В.В. Игонина о несоблюдении договорных обязательств ООО «СпецПромСтрой», ИНН 7118019217 по исполнению муниципального контракта.

Голосовали «за» - единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Рассмотрение обращения главы администрации муниципального образования Богородицкий район В.В. Игонина о несоблюдении договорных обязательств ООО «СпецПромСтрой» (ИНН 7118019217) по исполнению муниципального контракта.

Слушали: Мотылева В.В. – члена Контрольной комиссии, который сообщил, что в исполнительный орган НП СРО «Объединение строителей Тульской области» поступило обращение главы администрации муниципального образования Богородицкий район В.В. Иголина № 5115 от 27.08.2012 с просьбой принять все меры воздействия к ООО «СпецПромСтрой» как к недобросовестному подрядчику.

Из обращения администрации муниципального образования Богородицкий район следует, что МО города Богородицка 29.05.2012 года был заключен муниципальный контракт № 016300000112000011-0038231-01 с подрядчиком - ООО «СпецПромСтрой» на выполнение работ по капитальному ремонту покрытий ул. Володарского и ул. Победы города Богородицка. **Срок исполнения контракта – 30 дней со дня его заключения.**

В рамках исполнения контракта 31.05.2012 администрация МО город Богородицк перечислила подрядчику - ООО «СпецПромСтрой» аванс в размере 20% от сметной стоимости.

По согласованию с администрацией МО город Богородицк сроки исполнения контракта ООО «СпецПромСтрой» дважды переносились вплоть до 7 августа 2012 года.

Однако, на 24.08.2012 года ООО «СпецПромСтрой» так и не приступило к выполнению работ.

В соответствии с утвержденным графиком и с учетом обращения администрации МО Богородицкий район, Контрольно – экспертным отделом Партнерства 5.09.2012 года проведена плановая проверка деятельности члена Партнерства - ООО «СпецПромСтрой» в части соблюдения требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, требований стандартов в саморегулировании и правил саморегулирования. По результатам проверки составлен акт № 30 от 05.09.2012 и выдано предписание № 30 от 05.09.2012 об устранении выявленных нарушений до 5 октября 2012 года.

В частности, в ООО «СпецПромСтрой»:

- отсутствует ИТР - специалист (ТГВ) на линию, в соответствии с заявленными видами работ;
- отсутствуют трудовые договоры (о совместительстве) ИТР - специалистов Лазько В.А., Лежнева А.А. - на выполнение работ по устройству автомобильных дорог;
- отсутствуют документы о повышении квалификации ИТР - специалиста А.; Пшеничной Н.В.;
- отсутствуют документы об аттестации ИТР - специалистов: Пшеничной Н.А., Климова Н.Н., Лежнева А.А.
- отсутствуют документы, подтверждающие наличие машин и механизмов для выполнения работ по п. 25 «Устройство автомобильных дорог и аэродромов» в свидетельстве о допуске.

В целях изучения фактов, изложенных в обращении, контрольно-экспертным отделом Партнерства с участием специалистов – представителей ГУ ТО «Тулупрадор», администрации МО город Богородицк, генерального директора ООО «СпецПромСтрой» Огера А.Д., 18 сентября 2012 года, была проведена выездная внеплановая проверка соблюдения членом Партнерства - ООО «СпецПромСтрой» стандартов саморегулируемой организации (общих требований к выполнению работ в области строительства, реконструкции, ремонта, которые оказывают влияние на безопасность

объектов капитального строительства, требований к результатам указанных работ и системе контроля за выполнением указанных работ) - **утвержденных Общим собранием членов НП СРО «Объединение строителей Тульской области» 17 июня 2009 года – протокол № 4**, а также соблюдения Правил саморегулирования Партнерства, утвержденных Общим собранием членов НП СРО «Объединение строителей Тульской области» **29 марта 2012 года – протокол №1**.

В результате проведенной проверки было установлено, что в соответствии с протоколом № 1 от 30.08.2012 года, подписанным администрацией МО города Богородицка и ООО «СпецПромСтрой» - подрядчик обязан был выполнить работы, в соответствии с муниципальным контрактом - до 15.09.2012 года.

Однако на момент проведения проверки (**18.09.2012 года**) дорожные работы по устройству выравнивающего слоя из щебня и устройству асфальтобетонного покрытия по ул. Володарского *выполнены не в полном объеме*. Визуальный осмотр выявил недостатки и по качеству выполненных работ:

- покрытие из асфальтобетонной смеси недостаточно уплотнено;
- имеется сдвигка верхнего слоя;
- имеется сетка трещин асфальтобетонного покрытия;
- не была представлена исполнительная документация (журналы производства работ, акты освидетельствования скрытых работ, документы, подтверждающие качество применяемых материалов, заключения о лабораторных испытаниях, исполнительная съемка).

НП СРО «Объединение строителей Тульской области» 19 сентября 2012 года было вынесено ПРЕДПИСАНИЕ в адрес ООО «СпецПромСтрой» с требованиями:

- 1. Документально подтвердить устранение вскрытые нарушения до 24.09.2012 года.**
- 2. Представить исполнительную документацию до 24.09.2012 года.**
- 3. Закончить строительно-монтажные работы в полном объеме в срок до 24.09.2012 г.**
- 4. Сдать объект заказчику в эксплуатацию до 28.09.2012 года.**

ООО ИЗЦ (Инженерно-экспертный центр) «Стройстандарт» был осуществлен Технический надзор за выполненным ремонтом автомобильных дорог по улицам Володарского и Победы в городе Богородицке. Из заключения Технического надзора следует, что **укладка асфальтобетонной смеси на указанных улицах произведена некачественно**, о чем, № 25/09 от 25 сентября 2012 года, был уведомлен генеральный директор ООО «СпецПромСтрой» - Огер А.Д., с требованием: «...принять экстренные меры для исправления указанных замечаний..., ...предварительно согласовав их с Техническим надзором...».

28 сентября 2012 года комиссия, в составе представителей: Контрольно – экспертного отдела НП СРО «Объединение строителей Тульской области», администрации МО Богородицкий район, администрации МО город Богородицк, ОЭАД И БД ГУТО «Тулаупрадор», Технического надзора в лице ООО ИЭЦ «Стройстандарт» повторно осуществила проверку **исполнения** подрядчиком условий муниципального договора и **устранения** вскрытых нарушений сроков и качества работ. Представитель

ООО «СпецПромСтрой» на объект не явился. Ни одно из выявленных нарушений им не было устранено.

В ходе обсуждения рассматриваемого вопроса члены Дисциплинарной комиссии выслушали объяснения генерального директора ООО «СпецПромСтрой» - Огера Александра Дитриховича и задали ему ряд вопросов по существу рассматриваемой проблемы.

Заслушав объяснения генерального директора ООО «СпецПромСтрой» Огера А.Д. - Дисциплинарная комиссия **отмечает**, что в строительной деятельности членом Партнерства - ООО «СпецПромСтрой» допущены следующие нарушения в части соблюдения:

- требований статьи **7.3., 9.10.** Устава Партнерства;
- **Стандартов** НП СРО «Объединение строителей Тульской области» - общие требования к выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, требования к результатам указанных работ и системе контроля, за выполнением указанных работ - утвержденные Общим собранием членов НП СРО «Объединение строителей Тульской области» **17 июня 2009 года, протокол № 4;**
- требований статей 2.2.3., 2.2.11. – 2.2.12. – **Правил саморегулирования** НП СРО «Объединение строителей Тульской области», утвержденные Общим собранием членов НП СРО «Объединение строителей Тульской области» **29 марта 2012 года, протокол №1;**
- статьи 55.5. Градостроительного кодекса РФ, в части соблюдения требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и ремонта.

Учитывая, что руководство ООО «СпецПромСтрой» **согласно** с вышеизложенными нарушениями в их строительной деятельности, и **принимая во внимание заявление генерального директора Огера А.Д об устранении** всех замечаний по вопросам качества выполненных работ, и сдачи объектов заказчику **до 18 октября 2012 года** (с оформлением надлежащим образом всей соответствующей технической документации)

Дисциплинарная комиссия решила:

1. **Начать** дисциплинарное делопроизводство в отношении члена Партнерства - ООО «СпецПромСтрой» с 5 октября 2012 года.
2. **Руководствуясь** пунктом 2 части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, **применить к** члену Партнерства - ООО «СпецПромСтрой» меру дисциплинарного воздействия в виде **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**, и обязательном устранении выявленных нарушений требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам (акт проверки контрольно-экспертным отделом № 30 от 05.09.2012 года) в срок **до 5 ноября 2012 года.**
3. ООО «СпецПромСтрой» в срок до 18 октября 2012 года завершить исполнение всех условий муниципального Договора, и предоставить в Партнерство документы, подтверждающие устранение выявленных недостатков и выполнение работ по ремонту автомобильных дорог города Богородицка.
4. 18 октября 2012 года в 11 часов на заседании Дисциплинарной комиссии заслушать члена Партнерства - ООО «СпецПромСтрой» о результатах исполнения настоящего

решения. При не исполнении пункта 3 настоящего решения - Дисциплинарной комиссией будет рекомендовано Совету Партнерства - рассмотреть вопрос о ПРИОСТАНОВЛЕНИИ члену Партнерства - ООО «СпецПромСтрой» действия Свидетельства на соответствующие виды работ.

5. О принятом решении Дисциплинарной комиссии в установленном порядке уведомить члена Партнерства - ООО «СпецПромСтрой», заявителя и Контрольную Комиссию Партнерства.

Голосовали «за» - единогласно.

Председатель
Дисциплинарной комиссии



О.А.Колмыков

Секретарь Дисциплинарной комиссии

Е.В. Гомжина